

**Отчет текущего ремонта за 2019 год
на жилом доме 4 Кордная, 45**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2019 г.	95,28	-3,90	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2019 г.		-2,37	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2019 год		82,7	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2019 год:		76,44	тыс.руб.
Платежи населения за 2019 год		99,89	%
Переплата населения за 2019 год		4,61	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 год		3,81	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2019 год		80,25	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Герметизация межпанельных швов	мп	93,2	41,94	август
2	Установка светодиодного прожектора	шт	2	7	июль
3	Снос дерева	шт	1	2,16	февраль
4	Кронирование деревьев	шт	8	20,3	март
5	Установка почтовых ящиков подъезд № 1,2	шт	30	11,14	март
6	Установка прибора отопления в подъезде	шт	1	5,43	май
7	Установка светодиодных светильников	шт	4	4,44	июль
8	Диагностика газового оборудования	шт	60	14,4	декабрь
	Итого за 2019 год:			106,81	