

**Отчет текущего ремонта за 2019 год  
на жилом доме      Космический пр-т, 10**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2019 г.	94,76	-4,94	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2019 г.		-29,31	тыс.руб.
плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2019 год		94,4	тыс.руб.
<b>Итого план текущего ремонта на 2019 год:</b>		<b>60,10</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2019 год		95,69	%
Переплата населения за 2019 год		0,93	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 год		0,88	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2019 год</b>		<b>60,98</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Установка светодиодных светильников	шт	21	18	март
2	Установка окон ПВХ под.№ 1	шт	5	52,1	февраль
3	Установка информационного стенда под.№ 3	шт	1	0,57	февраль
4	Установка урны	шт	4	6,53	август
5	Диагностика газового оборудования		80	19,2	декабрь
	<b>Итого за 2019 год:</b>			<b>96,4</b>	