

**Отчет текущего ремонта на 2019 год  
на жилом доме      Космический пр-т, 49**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2019 г.	100,2	0,14	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2019 г.		-6,93	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2019 год		68,18	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от нежилых помещений за 2019 год		11,9	тыс.руб.
<b>Итого план текущего ремонта на 2019 год:</b>		<b>73,29</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2019 год		96,48	%
Недоплата населения за 2019 год		-3,72	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 г		-2,54	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2019 год</b>		<b>70,75</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Установка ОДПУ ХВС	шт	1	8,75	январь
2	Ремонт отмостки дворовой фасад, торец 4п.	м2	66	35,34	сентябрь
3	Ремонт цоколя дворовой фасад, торец 4п.	м2	63,6	31,26	август
4	Диагностика газового оборудования	кв	65	15,6	декабрь
5	Замена системы канализации	мп	1	1,35	март
6	Кронирование деревьев	шт	2	2,5	август
	<b>Итого за 2019 год:</b>			<b>94,8</b>	