

**Отчет текущего ремонта за 2019 год
на жилом доме Космический пр-т, 5**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2019 г.	91,36	-5,59	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2019 г.		-4,93	тыс.руб.
плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2019 год		64,6	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2019 год:		54,13	тыс.руб.
Платежи населения за 2019 год		100,81	%
Переплата населения за 2019 год		9,45	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 год		6,10	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2019 год		60,23	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Асфальтирование отмостки, выходы	м2	151	81,09	сентябрь
2	Замена ОДПУ ХВС	шт	1	8,75	февраль
3	Замена запорной арматуры отопления (балломакс)	шт	2	7,38	июнь
4	Ремонт лестничной клетки под.№ 3 (своими силами)	шт	1	6,42	июнь
5	Диагностика газового оборудования	кв	60	14,4	сентябрь
	Итого за 2019 год:			118,04	