

**Отчет текущего ремонта на 2019 год
на жилом доме Космический пр-т, 61**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2019 г.	96,58	-3,19	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2019 г.		4,09	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2019 год		93,35	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2019 год:		94,25	тыс.руб.
Платежи населения за 2019 год		94,76	%
Недоплата населения за 2019 год		-1,82	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2019 г		-1,70	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2019 год		92,55	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Замена запорной арматуры отопления	шт	2	1,6	январь
2	Замена розлива ГВС	мп	84	96,84	апрель
3	Установка светодиодных светильников под №	шт	3	2,55	июль
4	Установка светодиодных прожекторов	шт	2	7	июль
5	Установка почтовых ящиков подъезд № 4	шт	20	7,43	март
6	Герметизация межпанельных швов кв.23,61	мп	43,7	19,66	сентябрь
7	Кронирование деревьев	шт	2	5,38	июнь
8	Диагностика газового оборудования	шт	81	19,44	декабрь
	Итого за 2019 год:			159,9	