

**Отчет текущего ремонта за 2020 год
на жилом доме 3 Кордная, 14**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2020 г.	99,31	-1,06	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2020 г.		54,22	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2020 год		150,2	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от нежилых помещений за 2020 год		19,93	тыс.руб.
Недоплата по статье «Текущий ремонт» от нежилых помещений за 2019 год		-1,56	тыс.руб.
Доходы по статье "Техническое обслуживание ОПДУ"		3	тыс.руб.
Перенос средств за уборку придомовой территории		6,93	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2020 год:		231,7	тыс.руб.
Платежи населения за 2020 год		94,07	%
Недоплата населения за 2020 год		-5,24	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2020 год		-8,91	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2020 год		222,79	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Замена розлива ГВС	мп	86	107,7	апрель
2	Замена розлива ХВС	мп	30	23,5	февраль
3	Ремонт кровли	м2	235	78,62	октябрь
4	Ремонт лестничной клетки под. № 4	шт	1	75,5	апрель
5	Установка почтовых ящиков под. № 4*	шт	15	6,95	март
6	Установка информационного стенда под. № 4	шт	1	0,57	март
7	Установка крана ХВС	шт	2	8,64	май
8	Запорная арматура отопления	шт	4	2,18	сентябрь
	Итого на 2020 год:			303,66	