

**Отчет текущего ремонта за 2020 год
на жилом доме Космический пр-т, 4**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2020 г.	95,24	-4,60	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2020 г.		-24,61	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2020 год		96,7	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2020 год:		67,47	тыс.руб.
Платежи населения за 2020 год		97,49	%
Переплата населения за 2020 год		2,25	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2020 год		2,18	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2020 год		69,65	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Замена прожектора светодиодного	шт	1	3,85	январь
2	Ремонт лестничной клетки подъезд № 2	шт	1	60	май
3	Установка крана ХВС	шт	2	5,48	май
4	Ремонт ТУ	шт	1	12,35	май
5	Замена почтовых ящиков под. № 2	шт	20	9,19	июль
6	Изготовление и установка оконных решеток под. №2	шт	3	3,98	июль
7	Установка информационного стенда п.№2	шт	1	0,57	июль
8	Замена заорной арматуры ГВС	шт	12	13,4	сентябрь
	Итого на 2020 год:			108,82	