

**Отчет текущего ремонта за 2020 год
на жилом доме Космический пр-т, 95**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2020 г.	100,93	1,97	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2020 г.		31,18	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2020 год		211,3	тыс.руб.
Внесение денежных средств собственниками по решению общего собрания		10	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2020 год:		254,44	тыс.руб.
Платежи населения за 2020 год		95,13	%
Недоплата населения за 2020 год		-5,80	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2020 год		-12,26	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2020 год		242,18	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	работ	Сроки исполнения
1	Замена тамбурных дверей под. № 1*,4	шт	2	32,97	август
2	Ремонт лестничной клетки подъезд № 1*,4	шт	2	180,82	ноябрь
3	Ремонт тамбура под. № 1*,4	шт	в план 2021 года		
4	Установка окон ПВХ под. № 1*	шт	5	53,34	февраль
5	Хомут 160,110 на канализацию	шт	20	3,3	март
6	Поверка ОДПУ ХВС	шт	1	0,94	февраль
7	Замена прожектора под. № 1,2	шт	2	6,44	июнь
	Итого на 2020 год:			277,81	