

**Отчет текущего ремонта за 2020 год  
на жилом доме Пархоменко, 14**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2020 г.	103,25	1,85	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2020 г.		90,59	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2020 год		57,05	тыс.руб.
<b>Итого план текущего ремонта на 2020 год:</b>		<b>149,50</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2020 год		100,10	%
Недоплата населения за 2020 год		-3,15	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2020 год		-1,80	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2020 год</b>		<b>147,70</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Изоляция системы отопления	мп	20	4	август
2	Устаовка урны под. № 1,2,3	шт	3	3,86	август
3	Установка информационного стенда на каркасе подъезд № 2	шт	1	1,61	сентябрь
4	Установка тамбурных дверей ПВХ под. № 1,2,3	шт	3	54,84	май
5	Установка почтовых ящиков под. № 1,3	шт	24	11,07	май
6	Ремонт тамбура под. № 1,2,3	шт	3	17,61	июль
7	Покраска входных дверей под. № 1,2,3	шт			
	<b>Итого на 2020 год:</b>			<b>92,99</b>	