

**Отчёт текущего ремонта за 2021 год
на жилом доме 3 Кордная, 20**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2021 г.	94,61	-5,10	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2021 г.		-43,88	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2021 год		94,6	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2021 год:		45,62	тыс.руб.
Платежи населения за 2021 год		104,48	%
Переплата населения за 2021 год		9,87	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2021 г.		9,34	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2021 год		54,96	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Установка ОДПУ ХВС	шт	1	8,18	март
2	Установка трансформатора тока	шт	3	5,14	март
	Итого на 2021 год:			13,32	

По согласованию с представителями собственников неосвоенные средства в размере 41,64 т.р. переносятся на 2022 год.