

**Отчёт текущего ремонта за 2021 год
на жилом доме 4 Кордная, 52 А**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2021 г.	65,12	-35,02	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2021 г.		148,61	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2021 год		99,67	тыс.руб.
Доходы по статье "Техническое обслуживание ОДПУ"		0,63	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2021 год:		213,99	тыс.руб.
Платежи населения за 2021 год		90,03	%
Переплата населения за 2021 год		24,91	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2021 г		24,83	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2021 год		238,82	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Замена запорной арматуры ГВС	шт	20	22,95	февраль
2	Замена тамбурных дверей под. № 1 ПВХ	шт	1	31,75	декабрь
3	Замена почтовых ящиков под. № 1	шт	89	48,7	ноябрь
4	Установка светодиодного прожектора	шт	1	57,93	август
5	Установка светодиодных светильников	шт	55		
6	Поверка приборов учета ТЭ (СигналКомплекс)	шт	1	7,44	сентябрь
	Итого за 2021 год:			168,77	

По согласованию с представителями собственников неосвоенные средства в размере 70,05 т.р. переносятся на 2022 год.