

**Отчёт текущего ремонта за 2021 год  
на жилом доме Космический пр-т, 16А**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2021 г.	97,22	-2,57	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2021 г.		17,65	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2021 год		92,57	тыс.руб.
<b>Итого план текущего ремонта на 2021 год:</b>		<b>107,64</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2021 год		111,63	%
Переплата населения за 2021 год		14,41	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2021 год		13,34	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2021 год</b>		<b>120,98</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Проверка приборов учета ТЭ (СигналКомплекс)	шт	6	8,22	сентябрь
2	Замена ОДПУ ХВС	шт	1	8,18	март
3	Замена запорной арматуры отопления (балломакс)	шт	2	8,72	сентябрь
4	Ремонт отмостки	м2	124,2	56,16	декабрь
5	Ремонт цоколя 1под.	м2	2,30	6,98	август
6	Установка светодиодного прожектора	шт	2	4,86	август
7	Замена системы канализации	м	8	5,75	сентябрь
	<b>Итого за 2021 год:</b>			<b>98,87</b>	

По согласованию с представителями собственников неосвоенные средства в размере 22,11 т.р. переносятся на 2022 год.