

**Отчёт текущего ремонта за 2021 год
на жилом доме Космический пр-т, 49**

Корректировка на статью «Текущий ремонт» при сборе платежей в % на 01.01.2021 г.	97,39	-1,90	тыс.руб.
Остаток средств по статье «Текущий ремонт» по состоянию на 01.01.2021 г.		6,26	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от жилых помещений за 2021 год		72,85	тыс.руб.
Плановые начисления по статье «Текущий ремонт» от нежилых помещений за 2021 год		12,7	тыс.руб.
задолженность от нежилых помещений по статье «Текущий ремонт» на 01.01.2021 г.		-0,98	тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2021 год:		88,93	тыс.руб.
Платежи населения за 2021 год		100,63	%
Переплата населения за 2021 год		3,24	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2021 г.		2,36	тыс.руб.
Скорректированный план текущего ремонта на 2021 год		91,29	тыс.руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1	Замена системы канализации	мп	5	4,16	январь
2	Замена розлива ГВС	мп	9,00	9,08	март
3	Замена запорной арматуры ХВС	шт	3	4,52	март
4	Замена запорной арматуры ГВС	шт	2	4,06	март
5	Изоляция системы отопления	мп	15	6,6	ноябрь
6	Кронирование деревьев	шт	11	27,02	май
7	Установка скамейки под. № 4	шт	1	3,8	июнь
8	Установка урны	шт	4,00	6,99	июнь
9	Замена ОДПУ ХВС	шт	1	14,37	октябрь
	Итого за 2021 год:			80,6	

По согласованию с представителями собственников неосвоенные средства в размере 10,69 т.р. переносятся на 2022 год.